Exemplo | Implantação de Empreendimento

Cliente: Empresa Exemplo | Local: Itajaí - SC | Gerado em: 11/11/2026

TAREFAS	CONCLUIDAS	AVANCO	PREVISTO	REALIZADO
21	4	28.6%	R$ 33.950,00	R$ 7.450,00

Cronograma de execução

Etapa / orgao	Tarefa	Responsavel ID	Inicio	Prazo	Status	Avanco
Planejamento	Levantamento e viabilidade técnica	-	11/11/2026	25/11/2026	Concluída	100%
Planejamento	Orçamento geral e contratação dos projetistas	-	18/11/2026	02/12/2026	Concluída	100%
Prefeitura	Projeto arquitetônico	-	23/11/2026	07/12/2026	Concluída	100%
Prefeitura	Projeto hidrossanitário	-	30/11/2026	14/12/2026	Concluída	100%
Prefeitura	Protocolo dos projetos na Prefeitura	-	07/12/2026	21/12/2026	Em andamento	40%
Prefeitura	Exigências e aprovação municipal	-	14/12/2026	28/12/2026	Em andamento	40%
Corpo de Bombeiros	Levantamento de requisitos de incêndio	-	05/12/2026	19/12/2026	Em andamento	40%
Corpo de Bombeiros	Projeto preventivo contra incêndio (PPCI)	-	12/12/2026	26/12/2026	Em andamento	40%
Corpo de Bombeiros	Análise e aprovação do PPCI	-	19/12/2026	02/01/2027	Em andamento	40%
Corpo de Bombeiros	Execução das medidas e vistoria	-	26/12/2026	09/01/2027	A fazer	0%
Ambiental	Enquadramento e estudos ambientais	-	17/12/2026	31/12/2026	A fazer	0%
Ambiental	LAP - Licença Ambiental Prévia	-	24/12/2026	07/01/2027	A fazer	0%
Ambiental	LAI - Licença Ambiental de Instalação	-	31/12/2026	14/01/2027	A fazer	0%
Ambiental	LAO - Licença Ambiental de Operação	-	07/01/2027	21/01/2027	A fazer	0%

Etapa / orgao	Tarefa	Responsavel ID	Inicio	Prazo	Status	Avanco
Execução	Cronograma executivo e mobilização	-	29/12/2026	12/01/2027	A fazer	0%
Execução	Execução e medições de serviços	-	05/01/2027	19/01/2027	A fazer	0%
Execução	Comissionamento e entrega final	-	12/01/2027	26/01/2027	A fazer	0%
Acesso rodovia estadual	Consulta e viabilidade de acesso - SIE	-	10/01/2027	24/01/2027	A fazer	0%
Acesso rodovia estadual	Topografia e projeto de acesso - SC	-	17/01/2027	31/01/2027	A fazer	0%
Acesso rodovia estadual	Protocolo e análise do acesso - SIE	-	24/01/2027	07/02/2027	A fazer	0%
Acesso rodovia estadual	Autorização e execução do acesso - SC	-	31/01/2027	14/02/2027	A fazer	0%

Cronograma financeiro

Vencimento	Descricao	Tarefa	Planejado	Pago	Situacao
25/11/2026	Orçamento e honorários: Levantamento e viabilidade técnica	Levantamento e viabilidade técnica	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Pago
14/12/2026	Orçamento e honorários: Projeto hidrossanitário	Projeto hidrossanitário	R$ 3.950,00	R$ 3.950,00	Pago
19/12/2026	Orçamento e honorários: Levantamento de requisitos de incêndio	Levantamento de requisitos de incêndio	R$ 4.400,00	R$ 0,00	Previsto
09/01/2027	Orçamento e honorários: Execução das medidas e vistoria	Execução das medidas e vistoria	R$ 4.850,00	R$ 0,00	Previsto
14/01/2027	Orçamento e honorários: LAI - Licença Ambiental de Instalação	LAI - Licença Ambiental de Instalação	R$ 5.300,00	R$ 0,00	Previsto
19/01/2027	Orçamento e honorários: Execução e medições de serviços	Execução e medições de serviços	R$ 5.750,00	R$ 0,00	Previsto
31/01/2027	Orçamento e honorários: Topografia e projeto de acesso - SC	Topografia e projeto de acesso - SC	R$ 6.200,00	R$ 0,00	Previsto

Documentos e comprovantes anexados

Categoria	Documento	Tarefa	Data do anexo
Orçamento	Orcamento_Tarefa_01.pdf	Levantamento e viabilidade técnica	11/11/2026
Orçamento	Orcamento_Tarefa_02.pdf	Orçamento geral e contratação dos projetistas	11/11/2026
Orçamento	Orcamento_Tarefa_03.pdf	Projeto arquitetônico	11/11/2026
Orçamento	Orcamento_Tarefa_04.pdf	Projeto hidrossanitário	11/11/2026

Os arquivos originais permanecem no armazenamento privado; este PDF contém a relação de anexos.